

**BANDO IGEA SpA AII. E - MODELLO OFFERTA****Appalto integrato per la "Progettazione ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della strada di accesso alla Palazzina Bellavista in località Monteponi"**

Il sottoscritto ..... nato a ..... il .....

nella sua qualità di ..... dell'Impresa .....

presa visione di tutti gli atti inerenti l'appalto in oggetto, dichiara di essere disposto a praticare i seguenti prezzi unitari:

Cod	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo unitario (Euro)		Totale (Euro)
				in cifre	in lettere	
A	B	C	D	E	F	G = D x F
	<b>LAVORI A MISURA</b>					
1	DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	m2	850			
2	SCAVO A LARGA SEZIONE PER FONDAZIONE O OPERE D'ARTE, CANALI O SIMILI	m3	370			
3	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA PROVENIENTI DAGLI SCAVI ESCLUSO L'EVENTUALE COSTO DI CONFERIMENTO A DISCARICA	m3	500			
4	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEI MATERIALI DEMOLITI	m3	500			
5	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI	m3	55			
6	CALCESTRUZZO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI IN FONDAZIONE O IN ELEVAZIONE	m3	275			

Cod	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo unitario (Euro)		Totale (Euro)
				in cifre	in lettere	
A	B	C	D	E	F	G = D x F
7	PERFORAZIONE DI MICROPALO AD ANDAMENTO VERTICALE O INCLINATO	m	1.920			
8	FORMAZIONE DI MICROPALO CON MALTA CEMENTIZIA	m3	100			
9	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO IN BARRE TONDE LISCE O AD ADERENZA MIGLIORATA	Kg	28.400			
10	CASSEFORME IN LEGNAME GREZZO PER GETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO	m2	510			
11	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO	m3	130			
	LAVORI A CORPO					
12	RIPRISTINO RINGHIERA, SOSTITUZIONE CANALA PORTACAVI E RELATIVI CAVI	corpo	1			
					<b>TOTALE (Euro)</b>	

Prezzo complessivo offerto (in lettere): Euro \_\_\_\_\_ Ribasso % \_\_\_\_\_