IGEA SPA
INTERVENTI GEO AMBIENTALI

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DETERMINAZIONE N. 09/2024 DEL 24/01/2024

OGGETTO: Approvazione modifica contrattuale n. 1: Servizio di bonifica dell'impianto cianuro, ubicato presso l'area cianuro miniera di Santu Miali – Comune di Furtei - CIG: 9456999275 – CUP: E16J12000510003.

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTO Il Verbale dell'Assemblea Ordinaria, Rep. 23389 Racc. 13838, del 24/07/2018, con il quale il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico della Società IGEA S.p.A.;

VISTA La Determinazione n. 138/19 del 27/09/2019 con la quale è stata approvata la revisione alla Macro- Struttura organizzativa dell'IGEA S.p.A.;

La proposta di determinazione DT/06 del 24/01/2024, predisposta e trasmessa dal Direttore Tecnico Dr.ssa Ilaria Desantis, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO Di dover far proprio il contenuto sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella premessa:

1. *di approvare* integralmente l'allegata proposta di determinazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

L'AMMINISTRATORE UNICO
F.to Dott. Michele Caria

Sede legale Loc. Campo Pisano - 09016 IGLESIAS (CI)
Sede amministrativa Loc. Campo Pisano - 09016 IGLESIAS (CI)
Capitale Sociale € 4.100.000,00 C.F. e N. iscrizione del Registro
Imprese di Cagliari 01087220289 - R.E.A. 136036 - P.IVA 01660730928
Società Soggetta alla direzione e controllo dell'Unico Azionista Regione Autonoma della Sardegna

Tel: +39 0781.491.404
Fax: +39 0781.491.395
Mail: segr.dir@igeaspa.it
PEC: igea@pec.igeaspa.it
Web: http://www.igeaspa.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTI

Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii., il quale all'art. 226 "Abrogazioni e disposizioni finali", comma 2, dispone che: "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso…";

IL Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, "Codice dei Contratti Pubblici";

LA Legge 11/09/2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16.07.2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

LA Legge 29/09/2021, n. 108. Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31.05.2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

la Legge 28/03/2022, n. 25. Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27/1/2022, n. 4, "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico";

IL D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto ancora in vigore;

IL Decreto n. 49/2018, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

PREMESSO

CHE IGEA S.p.A. opera in attuazione dei piani, programmi e indirizzi della Regione Autonoma della Sardegna e che svolge attività di bonifica e messa in sicurezza di aree minerarie, sulla base di Progetti e Piani di Lavoro approvati dalla stessa R.A.S.;

CHE con Determina n. 102/2016, da ultimo modificata con Determina n. 138 del 27 settembre 2019 e ss.mm.ii., è stata approvata la nuova macro struttura aziendale necessaria ad assicurare la continuità lavorativa ed adottato il relativo organigramma con l'indicazione delle funzioni affidate ai Dirigenti/Responsabili mediante adeguate deleghe nonché la piena disponibilità delle risorse assegnate al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

CHE il Dirigente f.f. Responsabile della Direzione Tecnica, cui compete il coordinamento delle attività del Servizio Geologia e Ambiente, è la sottoscritta dott.ssa Ilaria Desantis;

CHE in esecuzione della Determinazione nr. 150/2022 del 19.10.2022, è stata avviata una trattativa diretta con la società STE.SIL AMBIENTE SRL con sede in Elmas (CA), via Giliacquas, 33 (C.F. e P.I. 02165370905), ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e smi, per l'affidamento del "Servizio di bonifica dell'impianto cianuro, smaltimento delle soluzioni cianurate ubicate presso l'area cianuro Miniera di Santu Miali – Comune di Furtei" CUP E16J12000510003 – CIG: 94656999275, ed è stata nominata quale Responsabile Unico del Procedimento la sottoscritta Dott.ssa Ilaria Desantis;

CHE con Determinazione dell'Amministratore Unico Igea S.p.A. n. 159 dell'11/11/2022 la procedura è stata aggiudicata alla società STE.SIL AMBIENTE SRL con sede in Elmas (CA), via Giliacquas, 33 (C.F. e P.I.

02165370905) e che con l'operatore, in data 30/11/2022, è stato stipulato il contratto TD n. 400591, Prot. n. 4780, del 29/11/2022, avente per oggetto: "Affidamento del servizio di bonifica dell'impianto cianuro, ubicato presso l'area cianuro miniera di Santu Miali – Comune di Furtei" per un importo pari a € 58.141,50 (IVA esclusa);

CHE con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 38 del 06.04.2023 l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto in oggetto, precedentemente affidato al P. Min. Fernando Loddi, è stato attribuito al Geom. Eleonora Ferrari;

CHE in data 31.08.2023, a seguito dello vuotamento delle soluzioni cianurate dei serbatoi di stoccaggio e miscelazione dell'impianto cianuro, è stata riscontrata la presenza di deposito di fondo nei serbatoi;

CHE tale eventualità era normata e prevista nel Capitolato Tecnico Prestazionale agli artt.: 3 – *Oggetto dell'affidamento*, 4 – *Voci di spesa* e 5 – *Durata del contratto e opzioni, modalità di svolgimento delle attività*, e che, considerata la specifica natura dell'intervento di bonifica, si sarebbero gestite eventuali modifiche secondo le disposizione di cui all'art. 106 commi 1 e 12 del D.Lgs. 50/2016, e comunque entro i limiti di cui al comma 7, per l'importo massimo stimato pari a € 29.100,00 (euro ventinovemilacento/00);

CHE le attività necessario per il completamento della bonifica dei serbatoi consisteranno nella pulizia degli stessi dalle morchie e soluzioni cianurate residue, trasporto e smaltimento come rifiuti speciali pericolosi;

CHE le variazioni intervenute sono state in parte valutate ai prezzi di contratto per le voci previste, ma che per le attività non previste si è provveduto alla formazione di 3 nuovi prezzi ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto stesso, e che tali prezzi sono stati oggetto di contradditorio con l'esecutore aggiudicatario;

CHE il nuovo conto economico del contratto risulta essere:

A.	il valore di contratto iniziale:		€ 58.141,50;
B.	le prestazioni fornite al 31.08.2023, contabilizzate a misura:	€ 33.667,39;	
C.	Valore complessivo delle attività da eseguire:	€ 33.902,25;	
D.	Totale attività da eseguire		€ 67.569,64
D.	incremento contrattuale dovuto alla modifica: +		€ 9.428,14;

CHE il contratto era stato sospeso in data 01.09.2023 con la sottoscrizione di apposito verbale per valutare le operazioni da effettuare sulla base delle risultanze delle attività all'atto dello svuotamento dei serbatoi;

CHE per l'effettuazione dei maggiori servizi non previsti nel contratto stipulato, che aveva durata di 6 mesi, è stato stimato un maggior termine contrattuale di mesi 3 naturali e consecutivi,

DATO ATTO CHE il CIG 94656999275 è stato acquisito per l'intero valore dell'appalto, comprensivo dell'opzione ex art. 106 co. 12 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. entro i limiti previsti dal comma 7;

CHE sussiste il presupposto giuridico per dare corso alla modifica contrattuale sulla base del combinato disposto dell'art. 106, commi 1, 7 e 12;

CHE sono stati confermati con esito positivo tutti i requisiti di ordine generale dell'operatore economico;

CHE l'operatore ha provveduto ad incrementare la polizza fidejussoria definitiva n° 1926122 del 22/11/2022 rilasciata dalla Agenzia 124978 - REVO INSURANCE SPA con una appendice integrativa per l'importo complessivo del contratto (Prot. 171 del 09/01/2024);

VISTO l'Atto di Sottomissione n. 1 del 08/01/2024, sottoscritto dall'operatore economico STE.SIL AMBIENTE SRL con sede in Elmas (CA), via Giliacquas, 33 (C.F. e P.I. 02165370905) dal RUP Dott.ssa Ilaria Desantis, e dal DEC Geom. Eleonora Ferrari Prot. 171 del 09/01/2024, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Per le motivazioni di cui alle premesse e per quelle specifiche nel corpo della presente proposta, si rende necessario disporre quanto segue e, pertanto

PROPONE

ART.1 DI approvare la modifica contrattuale nr. 1 del contratto 400591, in corso di validità, per il "Servizio di bonifica dell'impianto cianuro, smaltimento delle soluzioni cianurate ubicate presso l'area cianuro Miniera di Santu Miali – Comune di Furtei" CUP E16J12000510003 – CIG: 94656999275, e l'atto di sottomissione, allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale, per l'incremento di € 9.428,14 (euro novemilaquattrocentoventotto/14) oltre IVA di legge pertanto l'importo totale risulta così rideterminato in € 67.569,64 (euro sessantasettemilacinquecentosessantanove/64) oltre IVA di legge;

ART.2 DI dare atto che l'importo di incremento rientra nelle modifiche secondo le disposizione di cui all'art. 106 commi 1 e 12 del D.Lgs. 50/2016, e comunque entro i limiti di cui al comma 7, per l'importo massimo stimato pari a € 29.100,00 (euro ventinovemilacento/00);

ART. 3 CHE il CIG 94656999275 è stato acquisito per l'intero valore dell'appalto, comprensivo dell'opzione ex art. 106 co. 12 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. entro i limiti previsti dal comma 7;

ART. 4 DI provvedere agli adempimenti di trasparenza prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 ed agli adempimenti inerenti alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'IGEA S.p.A., nella sezione "Società Trasparente" sottosezione "Bandi e Gare" in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 e della Legge n. 190/2012.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Ilaria Desantis